

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>										
1	แผนงานพื้นฐานด้าน	ทุนจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว	2 ตัว	ตกลงราคา	2-ธ.ค.-59	7-ธ.ค.-59	13-ม.ค.-60	0.16960		✓		แล้วเสร็จ
2	การพัฒนาและเสริม	เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	สอบราคา	9-ธ.ค.-59	29-ธ.ค.-59	13-มี.ค.-60	0.44900		✓		แล้วเสร็จ
3	ศักยภาพคน	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge)	1 เครื่อง	สอบราคา	9-ธ.ค.-59	29-ธ.ค.-59	20-มี.ค.-60	0.54891		✓		แล้วเสร็จ
4		ตู้ดูดควันพิษด้านสิ่งแวดล้อม (laboratory Fume Hood)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	9-ธ.ค.-59	16-ธ.ค.-59	14-มี.ค.-60	0.34950		✓		แล้วเสร็จ
5		เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubators)	2 เครื่อง	e-bidding	18-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59	13-มี.ค.-60	0.69800		✓		แล้วเสร็จ
6		เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง	2 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	16-มี.ค.-60	0.15000		✓		แล้วเสร็จ
7		เครื่องแกะสลักไม้ระบบคอมพิวเตอร์ (เครื่อง CNC ไม่มีถาดน้ำ)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	1-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	1-ก.พ.-60	0.45000		✓		แล้วเสร็จ
8		เครื่องอ่านปฏิกิริยาแบบไมโครเพลท	1 เครื่อง	สอบราคา	18-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59	13-มี.ค.-60	0.84350		✓		แล้วเสร็จ
9		เครื่อง Ultrasonic Processor	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	14-มี.ค.-60	0.33850		✓		แล้วเสร็จ
10		กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereomicroscope)	5 ชุด	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	27-ก.พ.-60	0.39800		✓		แล้วเสร็จ
11		เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Thermal Cycler)	1 ชุด	สอบราคา	2-ธ.ค.-59	28-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60	0.52950		✓		แล้วเสร็จ
12		กล้องโทรทรรศน์ชนิดไฮโดรเจนอัลฟ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	24-ก.พ.-60	0.37950		✓		แล้วเสร็จ
13		เครื่องกลั่นระเหยสารระบบสูญญากาศ (Evaporator)	1 ชุด	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	1-มี.ค.-60	0.34900		✓		แล้วเสร็จ
14		อ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมเขย่า (Water bath Shaker)	2 เครื่อง	สอบราคา	18-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
15		ชุดกลั่นหาค่าซีโอดี (COD)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	7-ธ.ค.-59	16-ธ.ค.-59	16-มี.ค.-60	0.34882		✓		แล้วเสร็จ
16		เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ชนิดแบบ Double Beam UV/Visble Spectrophotometer	1 เครื่อง	สอบราคา	7-พ.ย.-59	7-ธ.ค.-59	3-มี.ค.-60	0.59813		✓		แล้วเสร็จ
17		ตู้อบควบคุมอุณหภูมิร้อน-เย็น (Incubator)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	25-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	7-มี.ค.-60	0.35845		✓		แล้วเสร็จ
18		ตู้แช่สำหรับเก็บตัวอย่าง (Refrigerator)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	25-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	14-มี.ค.-60	0.39900		✓		แล้วเสร็จ
19		เครื่องวัด Water Activity	1 เครื่อง	ตกลงราคา	1-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	13-มี.ค.-60	0.14900		✓		แล้วเสร็จ
20		เตาให้ความร้อน (Hotplate)	3 เครื่อง	ตกลงราคา	1-ธ.ค.-59	16-ธ.ค.-59	6-มี.ค.-60	0.23940		✓		แล้วเสร็จ
21		เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวตั้ง (Vertical Electrophoresis Chamber)	3 ชุด	สอบราคา	17-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	15-ก.พ.-60	0.12600		✓		แล้วเสร็จ
22		เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge)	1 ชุด	สอบราคา	9-ธ.ค.-59	29-ธ.ค.-59	13-มี.ค.-60	0.47900		✓		แล้วเสร็จ
23		เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	24-มี.ค.-60	0.10950		✓		แล้วเสร็จ
24		เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง Furnace	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	7-มี.ค.-60	0.32500		✓		แล้วเสร็จ
25		ชุดแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยหลักการโครมาโตกราฟี (Biologic LP Low-Pressure System)	1 ชุด	สอบราคา	17-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	15-ก.พ.-60	0.83000		✓		แล้วเสร็จ
26		ตู้เชื่อมมิกหรือเครื่องเชื่อมมิก (Mig Welding Machine)	3 เครื่อง	ตกลงราคา	1-พ.ย.-59	13-ธ.ค.-59	28-ก.พ.-60	0.11100		✓		แล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง วิชาการ

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสบทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27		เครื่องตัด CNC พลาสมา สำหรับตัดโลหะแผ่นควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	1-พ.ย.-59	13-ธ.ค.-59	28-ก.พ.-60	0.22000		✓		แล้วเสร็จ
28		เครื่องฮีเลียม-นีออน เลเซอร์	5 เครื่อง	สอบราคา	16-ธ.ค.-59	30-ธ.ค.-59	30-มี.ค.-60	0.60455		✓		แล้วเสร็จ
29		อ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมเขย่า (Water bath)	2 เครื่อง	ตกลงราคา	25-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	6-มี.ค.-60	0.159965		✓		แล้วเสร็จ
30		ออสซิลโลสโคป	2 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	2-มี.ค.-60	0.106		✓		แล้วเสร็จ
31		ชุดทดลอง แฟรงก์-เฮิร์ตซ์ โดยใช้หลอดนีออนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์	1 ชุด	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	17-ก.พ.-60	0.313		✓		แล้วเสร็จ
32		ชุดทดสอบการชนกันของวัตถุและกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน	1 ชุด	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	16-ก.พ.-60	0.248		✓		แล้วเสร็จ
33		ชุดเครื่องมือวัด LCR ความแม่นยำสูง	1 เครื่อง	สอบราคา	8-พ.ย.-59	9-ธ.ค.-59	22-ก.พ.-60	0.72653		✓		แล้วเสร็จ
34		ชุดทดสอบเรื่องความเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไสต์	1 ชุด	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	17-ก.พ.-60	0.129		✓		แล้วเสร็จ
35		เตาเผาเซรามิก (ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง)	1 เตา	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	14-มี.ค.-60	0.2889		✓		แล้วเสร็จ
36		ชุดทดลอง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของคลื่นไมโครเวฟ	1 ชุด	สอบราคา	16-ธ.ค.-59	30-ธ.ค.-59	30-มี.ค.-60	0.185		✓		แล้วเสร็จ
37		ชุดเครื่องมือวัดแหล่งจ่าย (Source meter)	1 เครื่อง	สอบราคา	9-ธ.ค.-59	29-ธ.ค.-59	29-มี.ค.-60	0.648		✓		แล้วเสร็จ
38		ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto Desiccator)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
39		เครื่องอัดรีดแบบสูญญากาศ (Extruder)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	20-มี.ค.-60	0.2147		✓		แล้วเสร็จ
40		เครื่องทำความสะอาด โดยใช้คลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ลิตร (Ultrasonic Cleaner Bath)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	24-มี.ค.-60	0.1095		✓		แล้วเสร็จ
41		เครื่องเขย่าผสมสาร (Shaker)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	28-ก.พ.-60	0.192		✓		แล้วเสร็จ
42		ปั๊มสูญญากาศ พร้อมระบบควบคุม	2 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	14-ก.พ.-60	0.29		✓		แล้วเสร็จ
43		เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน	1 เครื่อง	สอบราคา	23-พ.ย.-59	29-ธ.ค.-59	30-มี.ค.-60	1.098		✓		แล้วเสร็จ
44		เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer)	1 ชุด	สอบราคา	7-ธ.ค.-59	29-ธ.ค.-59	25-มี.ค.-60	1.599875		✓		แล้วเสร็จ
45		ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor)	1 ชุด	e-bidding	9-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
46		เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลกราฟฟิกระดับสูง	5 เครื่อง	ตกลงราคา	16-ม.ค.-60	14-ก.พ.-60	22-ก.พ.-60	0.1245			✓	แล้วเสร็จ
		<b>คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>										
47		เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช (Pressure Chamber)	1 เครื่อง	สอบราคา	24-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	23-ก.พ.-60	0.686		✓		แล้วเสร็จ
48		เครื่องดัชนีหักเหแบบอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	สอบราคา	1-ธ.ค.-59	23-ธ.ค.-59	10-มี.ค.-60	0.359		✓		แล้วเสร็จ
49		เครื่องวัดและบันทึกพื้นที่ใบภาคสนาม	1 เครื่อง	สอบราคา	1-ธ.ค.-59	23-ธ.ค.-59	10-มี.ค.-60	0.35		✓		แล้วเสร็จ
50		ชุดเครื่องมือวัดคุณภาพทางกายภาพของดิน	1 ชุด	สอบราคา	1-ธ.ค.-59	23-ธ.ค.-59	10-มี.ค.-60	0.25650		✓		แล้วเสร็จ
51		เครื่องเป่าแยกตัวอย่างเมล็ด	1 เครื่อง	สอบราคา	1-ธ.ค.-59	23-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
52		ตู้อบระบบสูญญากาศ (Vacuum oven)	1 เครื่อง	สอบราคา	8-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60	0.55600		✓		แล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง วิชาการ

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
53		เครื่องบดตัวอย่างแบบละเอียดด้วยความเร็วสูง	1 เครื่อง	สอบราคา	8-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59	16-มี.ค.-60	0.54356		✓		แล้วเสร็จ	
54		เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน (Bomb calorimeter)	1 ชุด	e-bidding	18-พ.ย.-59	22-ธ.ค.-59	16-มี.ค.-60	2.19490		✓		แล้วเสร็จ	
55		เครื่องวิเคราะห์แคลอรีด้วยความร้อน Differential Scanning Calorimeter (DSC)	1 เครื่อง	พิเศษ			17-มี.ค.-60			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
56		เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer)	1 ชุด	e-bidding	27-ม.ค.-60	28-ก.พ.-60				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>											
57		เครื่องแกะสลัก	1 เครื่อง	ตกลงราคา	1-พ.ย.-59	3-พ.ย.-59	24-พ.ย.-59	0.17000		✓		แล้วเสร็จ	
		<b>โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>											
58		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3000 ANSI Lumens เครื่องละ 33,000 บาท	8 เครื่อง	ตกลงราคา	7-พ.ย.-59	15-พ.ย.-59	13-ธ.ค.-59	0.26400		✓		แล้วเสร็จ	
		<b>กองอาคารสถานที่</b>											
59		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 10000 ANSI พร้อมติดตั้ง	1 เครื่อง	สอบราคา	3-ต.ค.-59	14-พ.ย.-59	26-ม.ค.-60	0.52000		✓		แล้วเสร็จ	
60		ระบบ LIFT สำหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง	1 เครื่อง	สอบราคา	3-ต.ค.-59	14-พ.ย.-59	20-ม.ค.-60	0.14000		✓		แล้วเสร็จ	
61		เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 6,000 ลูเมนส์ พร้อมติดตั้ง	1 เครื่อง	สอบราคา	3-ต.ค.-59	14-พ.ย.-59	20-ม.ค.-60	0.18000		✓		แล้วเสร็จ	
62		จอร์รับภาพนิคมอเตอร์ ขนาด 300 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	สอบราคา	3-ต.ค.-59	14-พ.ย.-59	20-ม.ค.-60	0.13000		✓		แล้วเสร็จ	
		<b>เงินกัณฑ์ลุ่มปี</b>											
63	ขยายโอกาสและ	ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์	1 รายการ	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59	24-มี.ค.-60	2.27325			✓	แล้วเสร็จ	
64	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารเรียนรวมและอนุบาลระดับ 15 ชั้น	1 รายการ	e-bidding	28-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59	23-ก.พ.-60	0.97236			✓	แล้วเสร็จ	
65		ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารการศึกษาปฐมวัย	1 รายการ	สอบราคา	31-พ.ค.-59	8-ส.ค.-59	7-ต.ค.-59	1.723		✓		แล้วเสร็จ	
66		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
67		ลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1,050 กก. จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	1 ชุด								✓	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
68		ระบบเสียงภายในห้องเรียนและระบบอินเตอร์เน็ต	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
69		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	80 ชุด	e-bidding							✓	TOR 4-10 เม.ย.60	
70		เก้าอี้นั่งฟังคำบรรยาย สำหรับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่	4,430 ตัว	e-bidding	14-มี.ค.-60						✓	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	
71		ระบบกล้องวงจรปิด อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่, อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และ รอมมหาวิทยาลัย	1 รายการ	สอบราคา	17-ม.ค.-60	17-ก.พ.-60					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
72		ผ้าม่านหน้าต่างอาคาร 90 ปีราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ	1 รายการ	ตกลงราคา	22-ม.ค.-60	27-ม.ค.-60	23-มี.ค.-60	0.49254		✓		แล้วเสร็จ	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
73		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ										
		73.1 การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ	1 รายการ	วิธีคัดเลือก	22-มี.ย.-59	28-ต.ค.-59			0.9255	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จากจำนวน 5 งวด
		73.2 ครุภัณฑ์ 2 รายการ พร้อมติดตั้ง	1 รายการ	สอบราคา	11-ส.ค.-59	1-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59		1.147	✓		แล้วเสร็จ
		<b>งบกระตุ้นเศรษฐกิจ (กันเหลื่อมปี)</b>										
74		ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์	1 ห้อง	สอบราคา	7-พ.ย.-59	2-ธ.ค.-59	27-ม.ค.-60	1.98915		✓		แล้วเสร็จ
75		ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์	18 ห้อง	e-bidding	28-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59	23-ก.พ.-60	1.94472		✓		แล้วเสร็จ
76		ระบบมัลติมีเดียในห้องประชุมขนาดไม่เกิน 100 ที่นั่ง อาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์	16 ห้อง	e-bidding	28-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59	23-ก.พ.-60	1.92000		✓		แล้วเสร็จ
77		ระบบภาพและเสียงประจำอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ ห้องประชุมใหม่ ขนาด 350 ที่นั่ง	1 ห้อง	e-bidding	28-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59	23-ก.พ.-60	0.50896		✓		แล้วเสร็จ
78		ระบบภาพและเสียงประจำอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ห้องประชุมใหม่ ขนาด 450 ที่นั่ง	1 ห้อง	e-bidding	28-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59	23-ก.พ.-60	0.51896		✓		แล้วเสร็จ
79		ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนอาคารเรียนรวม A	15 ห้อง	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59	24-มี.ค.-60	1.62375		✓		แล้วเสร็จ
80		ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนอาคารเรียนรวม B	15 ห้อง	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59	24-มี.ค.-60	1.62375		✓		แล้วเสร็จ
81		ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนอาคารเรียนรวม C	18 ห้อง	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59	24-มี.ค.-60	1.94850		✓		แล้วเสร็จ
82		ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับอาคารเรียน A	2 ห้อง	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59	24-มี.ค.-60	1.38200		✓		แล้วเสร็จ
83		ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับอาคารเรียน B	2 ห้อง	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59	24-มี.ค.-60	1.38200		✓		แล้วเสร็จ
84		ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับอาคารเรียน C	2 ห้อง	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59	24-มี.ค.-60	1.38200		✓		แล้วเสร็จ
85		ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย	1 รายการ	สอบราคา	10-ต.ค.-59	25-พ.ย.-59	9-ม.ค.-60	0.67165		✓		แล้วเสร็จ
86		ครุภัณฑ์ลานกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนปฐมวัย	1 รายการ	สอบราคา	10-ต.ค.-59	25-พ.ย.-59	9-ม.ค.-60	0.18935		✓		แล้วเสร็จ
87		ครุภัณฑ์การเรียนการสอน (เครื่องเล่นสนาม)	1 รายการ	สอบราคา	10-ต.ค.-59	14-พ.ย.-59	23-ธ.ค.-59	0.64980		✓		แล้วเสร็จ
88		ครุภัณฑ์ห้องรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนปฐมวัย โต๊ะเก้าอี้สำหรับทำกิจกรรมพร้อมเก้าอี้ 8 ที่นั่ง จำนวน 35 ชุด	1 รายการ	สอบราคา	10-ต.ค.-59	25-พ.ย.-59	9-ม.ค.-60	0.18935		✓		แล้วเสร็จ
89		ครุภัณฑ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนปฐมวัย	1 รายการ	สอบราคา	28-ต.ค.-59	25-พ.ย.-59	26-ธ.ค.-59	1.70350		✓		แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....  
 (นางสุธีย์ สุกะโต)  
 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....  
 (นางสุนี พันธ์ตา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 (นายถนัด บุญชัย)  
 ตำแหน่ง รักษาการการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง สาธารณสุข  
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสบทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พื้นที่สะลงง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	e-auction	30-ธ.ค.-59	6-ก.พ.-60				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
2		ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในศูนย์แมริม ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	e-auction	27-ธ.ค.-59	6-ก.พ.-60				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
		<b>งบบุคลากรและเงินกู้ยืม</b>										
3		ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์พร้อมครุภัณฑ์	1 หลัง	e-auction	31-ต.ค.-57	30-ม.ค.-58	22-มิ.ย.-59	62.88300	6.9786400		✓	แล้วเสร็จ
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์										
4		ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 หลัง	e-auction	17-มิ.ย.-58	29-ก.ค.-58		39.825300	2.904300	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 พ.ย.61 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 13 จาก 35 งวด
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์										
5		ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง พร้อมครุภัณฑ์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	9-มี.ค.-59		50.193557	5.577061.9	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ส.ค.61 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 8 จากจำนวน 29 งวด
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
6		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์	1 รายการ	วิธีพิเศษ	6-ต.ค.-57	22-ธ.ค.-58	1-พ.ย.-59	47.05189992	21.37565908	✓		แล้วเสร็จ
7		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์	1 รายการ	วิธีพิเศษ	6-ต.ค.-57	22-ธ.ค.-58	12-พ.ย.-59	30.84334416	25.03725887	✓		แล้วเสร็จ
8		ปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณอาคารหอประชุมที่ปิงกรังมีโชติ	1 รายการ	e-bidding	1-เม.ย.-59	27-พ.ค.-59	13-ต.ค.-59		7.82782734	✓		แล้วเสร็จ
9		ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	3-มี.ค.-59		43.10736	4.78971	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มี.ค.61 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6 จากจำนวน 19 งวด
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์										
10		งานสร้างถนนลูกรังชั้นคันทางระยะทาง 11.30 กิโลเมตร ณ พื้นที่แมริม	1 รายการ									ยกเลิกโครงการ
11		ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 90 ปี	1 รายการ	e-bidding	23-ส.ค.-59	11-ต.ค.-59		8.44323575		✓		แล้วเสร็จ
12		ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร	1 รายการ	e-auction	21-พ.ค.-58	17-ส.ค.-58	18-ต.ค.-59		14.25725271		✓	แล้วเสร็จ
13		ก่อสร้างอาคารอำนวยการและบริหารของมหาวิทยาลัย	1 รายการ	e-bidding	6-ม.ค.-59	9-มี.ค.-59			34.19564	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 5 จากจำนวน 26 งวด
14		ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์	1 รายการ	e-bidding							✓	TOR 31 มี.ค.-5 เม.ย.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง อธิการ

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15		จ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารอเนกประสงค์กิจการนักศึกษา	1 รายการ	วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด	13-มิ.ย.-59	24-ส.ค.-59			5.275		✓	แล้วเสร็จ
16		ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	1 รายการ	e-bidding	4-ม.ค.-59	15-ส.ค.-59			9.32964		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 จากจำนวน 20 งวด
17		ปรับปรุงระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว	1 รายการ	e-bidding							✓	1. ประกาศประกวดราคาไปแล้วเมื่อวันที่ 19 ม.ค.60 ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา จึงยกเลิก 2. ประกาศครั้งที่ 2 กำหนดเสนอราคาวันที่ 5 เมษายน 2560
18		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณ ADICET	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
19		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า	1 รายการ								✓	TOR 31 มี.ค-5 เม.ย.60
20		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณเวียงบัว	1 รายการ	e-bidding	6-ม.ค.-60	17-ก.พ.-60					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21		ก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษ เชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่	1 รายการ	e-bidding	16-มี.ค.-60						✓	กำหนดเสนอราคาวันที่ 5 เมษายน 2560
22		ปรับปรุงอาคารเพอร์ติ่นราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้โบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสุธิ์ย์ สุกะโต)  
 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุนี พนนตา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นายถนัด บุญชัย)  
 ตำแหน่ง รักษาการการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่